



POROČILO O NEDOKONČANIH STRATEŠKIH PROJEKTIH

16. izredna seja DZ, 17. 7. 2012



MINISTRSTVO ZA FINANCE

- Zamuda glede sprejetja strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami
- Zamuda pri odpravi finančnega krča



MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Strateške zamude pri črpanju EU sredstev

- Stanje realizacije črpanja : **1,6 mrd** ali **38 %** razpoložljivih sredstev.
- Sprejemljivo bi bilo, da bi danes dosegali 50 % črpanja ali **2,1 mrd €**.
- Zamuda znaša **0,5 mrd €** ali **12 %** glede na pravice porabe za celotno obdobje.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN **TEHNOLOGIJO**

Posamezni operativni programi (na dan 30. 6. 2012)	% izplačil	% povračil
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov	57 %	49 %
Operativni program razvoja človeških virov	45 %	38 %
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture	22 %	21 %

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Zamude pri državnih prostorskih načrtih:

- umeščanje v prostor **železniške povezave v okviru VI. prometnega koridorja** (trasa Lyon – Kijev, odsek Divača – meja – Trst);
- **3. razvojna os** (severni, osrednji in južni del);
- **obvoznica Škofljica**;
- **umestitev cestne povezave med obstoječo avtocesto in mejnim prehodom Jelšane**;
- zamude pri **pripravi DPN** za posamezne **elektroenergetske objekte** (HE na Spodnji in Srednji Savi).

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Zamude na področju železniške infrastrukture:

Projekt	Pričetek projekta	Predviden zaključek projekta	Vrednost projekta	% realizacije
Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper	19.12.2006	V letu 2021	1.301.680.000 €	0,74%
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko - Hodoš za 160 km/h, 1. faza	02.07.2005	September 2015	338.300.000 €	10,34%
ERTMS/ETCS - koridor D (TEN-T projekt)	08.09.2008	December 2015	56.971.786 €	0,00%
Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju	06.06.2006	December 2015	149.550.000 €	0,00%



MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Strateške zamude pri projektih:

- Razvoj **širokopasovnih omrežij na belih lisah**
- Razvoj **mobilnih komunikacij 4. generacije (LTE)**
- Nadaljnji razvoj **prizemne digitalne radiodifuzije**
- Novi **zakon o elektronskih komunikacijah**

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Zamude pri izvedbi projektov določenih politik na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki:

- **Oskrba s pitno vodo** - ocenjena vrednost EU sredstev 260 mio €
- **Odvajanje in čiščenje odpadnih vod** - ocenjena vrednost EU sredstev 165 mio €

Obsežen nerealiziran zakonodajni del iz okoljskega področja.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Strateško pomembni zaostanki na upravnih postopkih Agencije RS za okolje:

	Število zadev	Število rešenih zadev	Število nerešenih zadev	Število zaostankov	% zaostankov
2009	15.188	10.817	4.371	2.315	15 %
2010	15.366	10.676	6.690	2.160	14 %
2011	16.760	11.736	5.024	2.708	16 %

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Stanje na področju izvajanja pogodbe o nakupu srednje oklepno kolesnih vozil 8x8:

- Vlada je s sklepi od 25.02.2010 naprej **določila obseg dobave vozil** ter druge pogoje za izvrševanje pogodbe in s tem **prevzela neposredno odgovornost za izvajanje pogodbe.**
- Vlada je medresorski delovni skupini posredovala pogajalska izhodišča, o katerih s pogodbenim partnerjem **ni bilo mogoče doseči dogovora** in hkrati naložila aktivnosti, ki so bile za Ministrstvo za obrambo **nesprejemljive.**
- Vlada je zagovarjala enostransko prekinitev ali zamrznitev pogodbe in **ni poiskala možnosti za sporazumno prekinitev pogodbe.**

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Strateške zamude:

- **DTS v UKC LJ**
- **Klinični oddelek za onkologijo v UKC MB**
- **Klinični oddelek za hematologijo v UKC LJ**
- **Informacijska infrastruktura za javne zdravstvene zavode**
- **Mreža urgentnih centrov**
- **SB Slovenj Gradec** - nabava medicinske opreme in dokončanje bolnišničnih objektov
- **UKC LJ** - izgradnja objekta in opreme za **Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa**